

홈루덴스 방문 견적 상담록 — 2026-06-13

봉천동 두산아파트 59A(24평형) 전체 리모델링 건으로 **홈루덴스** 디자이너가 방문해 진행한 약 2시간 방문 상담 녹음(20260613_131244.m4a)을 로컬 Whisper(large-v3-turbo)로 전사한 뒤, **인테리어 맥락으로 오인식을 교정하고 화자를 구분**해 재구성한 대화록입니다.

앞선 전화 1차 상담은 통화_전사/홈루덴스_전사.txt를 참고하세요.

등장인물

표기	설명
디자이너	홈루덴스 실장/디자이너. 방문 상담, 설명 대부분 주도
남편	고객 — 예비신랑 (현재 삼성동 거주, 봉천동 두산으로 입주 예정)
아내	고객 — 예비신부 (남편을 "오빠"라고 호칭)

⚠ Whisper는 화자를 분리하지 못합니다. **디자이너 ↔ 고객** 구분은 신뢰도가 높지만, **남편/아내 구분은 호칭·문맥(요리 담당, "오빠" 호칭, 둘만의 사담 등) 기반 추정**입니다.

(전화 1차 상담에 "예비신부 분이랑 방문" 안내가 있어 예비부부로 확인됩니다.)

짧은 맞장구("네", "아 그래요?")는 문맥상 가까운 쪽에 배정했습니다.

한눈 요약 (상담 흐름)

- 회사 소개** — 채널 안내, 업체 선정 시 건설면허 확인 팁, 공정 게시판으로 소통
- 집 상태 진단** — 봉천동 두산 59A(24평형) / 올수리 안 된 순정 상태 / 갈매기 몰딩 등 클래식 마감 → 무몰딩·얇은 걸레받이로 모던화
- 현관·중문** — 12층 계단식이라 중문은 선택. 여닫이 3연동 위주, 띄움(플로팅) 신발장
- 창호** — 30년 노후 창(걸창 덧담), 거실·방 확장 2개소 + 전체 창호 교체
- 주방** — 후드(빌트인 vs 천장형), 인덕션 가스배관 정리, 키친핏 vs 양문형 냉장고, 식탁 배치
- 거실** — TV 반매립, 시스템에어컨 4개소 + 단내림, 간접조명, 전동커튼
- 방 배치** — 안방 불박이/시스템장, 컴퓨터방, 베란다 도장·빨래 건조
- 욕실** — 젤다이(롱젤다이), 줄리컷 타일, 유리 파티션, 거울장, 휴젠트/제로크/하츠 환기건조기
- 마감재** — 벽지(개나리 로하스·프리모 / LX 디아망 / 신한), 마루(동화 나투스진 그란데 / 한솔 SB / LX 에디터온), 원톤·쿨톤·그레이지
- 소품·운영 팁** — 커튼·러그는 워셔블로 선택, 마진 큰 품목 자가구매 안내
- 견적·계약** — 타사 견적 평균내는 법, 다운견적 주의, 현장 특이사항(접지·전선) 비용, 가구 브랜드 vs 제작
- 일정** — 예산대(부가세 포함 6천 초반) 협의, 2차 미팅(목동/평촌 사무실)·실측 일정 잡기

주요 용어 교정 / 검증표

Whisper 오인식	교정 (인테리어 용어)
웹보런스	레퍼런스
건설면허 업 오류 여부	건설면허 보유 여부
벌레 바지 / 바닥 벌레바지	걸레받이
로몰딩 / 선장 몰	무몰딩·마이너스몰딩 / 천장 몰딩
고방 / 까대기	(목공) 보강 / 까대기(벽 보수)
갈매기 몰딩	갈매기 몰딩 (천장·벽 코너 클래식 장식) — 정상
여닫이 / 야다지 / 여다지	여닫이

Whisper 오인식	교정 (인테리어 용어)
삼연동 / 사면동	3연동 (중문)
망인 유리	망입유리
문성	문선 (문틀 몰딩)
해인장	딕움(플로팅) 신발장
북바귀	불박이(장)
단내림 / 잔내림	단내림 (천장 단 처리)
스프링 플러	스프링클러
편장	천장
TV 박미립 / 반매립	TV 매립 / 반매립
친리형 후드	천장형(실리형) 후드
키친피스	키친핏 (빌트인 슬림 냉장고)
똥덩이	양문형(스탠드) 냉장고 (업계 속어)
젠다이 / 룬젠다이·숫젠다이	젠다이 (욕실 선반·턱) — 정상
졸리컷 / 비드	졸리컷(타일 45°가공) / 코너비드 — 정상
모루유리 / 사틴유리	모루유리 / 사틴유리 — 정상
슈센트 / 휴중트	휴젠트 (욕실 환기·제습·온풍 복합기)
제로코 프라임	제로크 프라임
하츠에 티오라 미니	하츠 티오람 미니
노바	노바 (저가 욕실 환풍기)
디아망 / 베스티	LX 디아망 / 베스티 (실크벽지)
로아스·로모 / 프리모	개나리 로하스 / 프리모
신함	신한벽지
나투스진그란데	동화자연마루 나투스진 그란데
SB마루·SB스톤	한솔 SB마루 / SB스톤
에디터온	LX 지아 에디터온 (SPC마루)
뷰프레임 / 뷰프레임S	LX 뷰프레임 / 뷰프레임S (창호)
이메익스클럽	KCC 이맥스클럽 (인증 시공점)
흙CC	흙씨씨 (KCC 분사 인테리어 브랜드)
가스켓 / 다스켓	가스켓 (창호 유리 고무패킹)
멀티메이트댕 / COB량	멀티에이밍 / COB등 (집중형 조명)
매직 커넥터	LG TV 매직 커넥터(무선 송출)
그레이지	그레이지 (그레이+베이지 중간톤) — 정상

1부 · 회사 소개와 집 상태 진단 (00:00 ~ 19:00)

[00:00] 회사 소개

디자이너: (상호에) '플러스' 이런 느낌 안 좋아하시는 분들은 이렇게 하면 조금 더 수용하실 수도 있어요. 그렇게 다양한 채널 한번 보시고요. 홈페이지랑 유튜브, 인스타는 일부만 올라가 있어서, 인테리어 업체 **레퍼런스**를 참고하실 거면 블로그를 보시면 될 것 같아요.

업체 선정하실 때 **건설면허 보유 여부**를 한번 체크해 보시면 좋아요. 일반 개인사업자나 영세하게 하시는 곳은 건설면허가 없는 경우가 더러 있거든요. 그러면 공사할 수 있는 금액 범위가 1,500만 원이 맥스예요. 그래서 그걸 무시하거나, 공정마다 고객님의 해당 공정 업체에 (세금계산서를) 직접 발행하시거나 하는 건데, 그렇게 하면 나중에 AS에서 문제가 좀 있더라고요. 그래서 업체 선정할 때 건설면허 보유 여부를 보시면 좋고요.

끝으로, 만약 진행하게 되면 저는 **공정 게시판**을 운영하는데 —

고객: 이건 어떤 거였어요?

디자이너: 매일매일 현장에 와보시는 분들도 계시긴 한데, 대개 직장 다니시다 보니 현장에 오시기 어렵잖아요. 그래서 저는 매일 그날 공정을 올려드려요. 못 오시더라도 '아, 오늘 우리 집이 이런 공정이었구나' 보시면서, 특이사항 있으면 제가 거기다 **표시(파이핑)** 해드리거든요. 이렇게 공정 게시판에 올려드리고, 궁금한 거 문의 주시면 — 인테리어 하는 사람들이 오전에 현장 가서 작업 지시하고 공정 업체 보거든요. 저녁엔 미팅이 많아서 답변이 좀 늦을 순 있는데, 그날 넘기지 않고 답변드려요. 소통은 원활한 편이에요.

여기까지가 회사 소개였고요. 고객님의 맥을 제가 찾아봤는데, 여기가 **봉천동 두산아파트, 59A(24평형)**이거든요.

[원음 "동천두점 부산 24편 8IP"는 "봉천동 두산아파트 59A 24평"의 전사 오인식입니다. 업체 선정 폴더 자료로 확정.]

[02:00] 집 상태 — 순정 / 클래식 마감

디자이너: 이렇게 들어왔을 때 쪽 보는 건데, 고객님의 맥은 **순정 상태**(올수리 안 한 상태)일까요? 인테리어 한 번이라도 들어갔나요?

고객: 순정이에요.

디자이너: 순정에 보니까 **갈매기 물딩**이랑 기둥(장식) 같은 게 있더라고요. 근데 요즘은 이런 골드한(클래식) 스타일이 잘 안 가다 보니까, 걸레받이도 30mm 정도로 얇게 가고, 천장 물딩도 공용부는 **무물딩**하거나 얇게 플랫하게 가는 편이에요. 그래서 이런 식으로 손봐야 될 텐데 —

보통 이 갈매기 물딩이 이렇게 굽잖아요. 애를 떼고 나면 천장이랑 벽을 이 물딩이 지지하고 있던 경우가 더러 있어서, 떼면 살짝 처질 수도 있어요. 그래서 목공 공정에서 그런 **보강**이 좀 수반돼야 할 텐데요. 일단 하나씩 말씀 나눠볼까요?

[03:00] 진행 방식 · 중문

디자이너: 저는 이렇게 보면 개소별로 어떤 걸 원하시는지 정리하는데, 그렇게 갈까요? 아니면 고객님의 보내주신 자료대로 할까요?

고객: 원래 하시던 대로 해주세요.

디자이너: 그럼 그렇게 할게요. 일단 **중문** 필요하실까요? 한 거 안 한 거 가격을 따로 내드리는 게 좋을 것 같아요. 중문은 이 (현관) 구조에선 **여닫이 내지는 3연동**이 들어갈 거고요. **슬라이딩은 못 들어가요**. 슬라이딩은 닫아줄 벽이 필요한데 여긴 그게 없어서, 여닫거나 2~3연동으로 가야 해요.

근데 제가 중문 기준을 어떻게 드리냐면 — 예산을 정말 원하는 거 다 할 만큼 가져오시는 분은 아무도 안 계시거든요. 어차피 선택과 집중이라, 만약 여기가 1층 세대거나 복도식이면 중문을 권했을 텐데, **[04:00]** 여긴 12층이고 계단식이잖아요. 그럼 사실 선택이에요.

중문이 제 역할 하는 건 사실 **3연동**이거든요. 근데 3개로 분절돼서 예쁘진 않죠. 위아래로 레일이 잡아주니까, 중문 목적이 방풍·먼지 차단·방음이면 거기엔 제일 부합해요. 요즘 많이 하는 슬라이딩이나 여닫이는 (밀폐가) 상대적으로 떨어져요. 잡아주는 면적이 적으니까요. 그래서 모양(공간 분리) 때문에 하는 거죠.

다시 말씀드리면, 고객님의 맥은 계단식·12층이라 소음이나 외풍 차단할 게 크게는 없을 것 같거든요. 예를 들어 이런 구조는 (현관이) 답답하니까 보통 이런 식으로 해놓는데, 제가 찾아보니까 — **[05:00]** 여기 고객님의 보내주신 거죠?

고객: 네.

디자이너: 이것도 비슷한데... 두산은 아닌 것 같고, 구조가 비슷해서 보내주신 거죠?

아내: 네, 예뻐서요.

디자이너: 이런 결을 희망하시는 거죠? 일단 양쪽 다 보여드릴게요. 이렇게 (벽을) 따거나, 막거나 해놨는데... 저는 이렇게 **따는(오픈하는) 방식**을 더 선호해요.

남편: (아내에게) 어때? 예뻐?

아내: 따는 게 나은 것 같아. 완전 막혀 있는 것보단.

디자이너: 저는 이렇게 따는 걸 더 선호해요. 개방감도 있고, 원래 이런 구조가 우리나라에 많거든요. 그래서 가벽 세우고, (거리가) 멀어지니까 사면 도어가 들어가거나 비대칭으로 도어가 들어가요. 애는 거의 여닫을 일이 없긴 한데 열 수는 있거든요. 아마 이사하실 때 한 번 열고는 안 여실 거예요.

[06:00] 현관 신발장

남편: 이게 오른쪽까지 확장한 건가요? 면적을?

디자이너: 이건 현장에 따라 상의하는데요, 여기는 현관장을 양옆에 댄것 같아요. 이걸 또 (안쪽으로) 민 건데, 만약 이 공간이 애매하고 신발이 그렇게 많이 필요 없다 하면 굳이 이 벽을 후퇴시키지 않아도 돼요.

고객: 후퇴 안 시키고 이렇게 해도 된다는 거죠?

디자이너: 네. 그럼 이것도 선택사항으로 넣어드릴게요. 신발장 디자인도, 아까 봤던 이런 것보다는 이게 낫고요. 이것도 너무 (오픈돼서) 행해 보이잖아요. 딱 이 정도면 앞에서 소파가 끌리고 살짝 튀어나올 거예요. 저는 여기 **오픈(선반) 하는 건 별로 선호하지 않아요.** 인테리어 막 마쳤을 땐 예쁜데, **[07:00]** 결국 이것저것 늘어놓게 되거든요. 더군다나 이 공간을 확장 안 하시면 여기에 다 넣으셔야 되고, 배전함이 여기 있을 수도 있어요. 그럼 신발을 최대한 꽉 넣어야 하는데 오픈 박스(선반)가 있으면 그만큼 수납이 줄어요.

이 상태에서 중문 안 넣었을 때 느낌이 궁금하실 거예요. 여기 (사례) 고객님의 16층이었는데 조건이 비슷해요. 고층에 계단식. 이 고객님의 처음엔 중문을 넣었다 빼셨거든요.

고객: 중문을 넣었다 뺄 수도 있어요?

디자이너: 네, 처음엔 견적에 넣었다가 이것저것 빼면서 “그냥 중문은 뺄게요” 하셨어요. 뺐을 때 딱 이런 느낌이에요.

아내: 괜찮은데요? 그냥 빼도 괜찮은데?

[08:00]

디자이너: (다른 사례) 저건 밀면서 들어가는 형태인데, 양개형이기도 하고... 우리가 신발을 벗어놓잖아요. 당겨서 열면 신발에 부딪혀서, 웬만하면 (당겨 여는 건) 편하지 않더라고요. 여기도 24평에 5층 정도였는데 똑같아요. 이 느낌을 저는 (오픈으로) 처음에 잡는 편이라 답답하지도 않고요. 다 벽이면 엄청 답답할 수 있잖아요. 딱 이 정도만 트면 새롭고 괜찮아요.

[09:00] 띄움 신발장

디자이너: 그리고 새로 (현관) 유리 파티션 이렇게 가고, 신발장은 **띄움(플로팅) 신발장**으로 가요.

고객: 띄움장이 뭐예요?

디자이너: 밑을 띄우는 거예요. 밑에 띄우면 **간접등**도 넣을 수 있고, 바닥까지 장이 내려와 있으면 답답하거든요. 그래서 여기 간접등 들어오면서, 자주 신는 신발은 그 밑에 다 넣을 수 있게 하는 거예요. 소파도 밑에 막혀 있는 것보다 다리 달아서 살짝 올라가 있는 게 — 집이 넓어 보이고요. 팔걸이도 두꺼운 것보다 얇거나 한쪽 비대칭으로 넣는 게 예뻐요. 누웠을 때도 편하고요. 그래서 띄움 신발장 하시면 좋을 것 같아요.

[10:00]

디자이너: 오픈 박스(선반)는 없게끔 할게요.

고객: 오픈 박스가 뭐예요?

디자이너: 아까 막는 거 권해드린 거요. 여기도 (사례는) 한 줄만 들어가서 공간을 많이 침범 안 했잖아요. 저는 이 세 줄로, 우산도 절반쯤 들어가게 — 한 통으로 다 넣어야 하니까 박스(오픈 선반)를 안 만드는 거예요.

중문 하시기 되면 아까처럼 여닫이 형태일 텐데, 이미지 3개 정도 보여드릴까요? 이런 게 (여닫이라) 가능하거든요.

고객: 이건 안 된다는 거죠?

디자이너: 아니요, 이건 되는데 **슬라이딩 중문**이 안 돼요. 애는 세 개가 하나로 포개지는데, **[11:00]** 슬라이딩은 그 (포개진 문짝) 너비를 받아줄 벽이 필요한데 여긴 허공이잖아요. 그래서 슬라이딩은 안 되고, 착착 포개지는 **3연동과 여닫이** 형태로 하는 거예요.

어린 자녀 있거나 대형견 키우시면 (밀폐 좋은) 중문을 권해드려요. 중문 목적 자체가 방풍·방음·방진이면 이게 편하죠. 옛날엔 (망입유리에) 화려하게 많이 나와서 예뻐했는데, 요즘은 슬림하게 가니까 — 사면 도어 하고 싶으시면 이런 **망입유리**는 별로고 이렇게 하시면 돼요. 인테리어는 정답이 없지만, 최대한 분절이 없으면 좀 더 예쁘게 보거든요. 문틀(트랙)도 골드한 것보다 슬림하게 가면 예뻐요. 예전처럼 **문선**을 두껍게 두르는 것보다 얇게 빼는 게 더 깔끔해요.

[12:00]

디자이너: 중문은 일단 제가 견적할 때 **넣고 빼고** 따로 해드릴까요?

고객: 네, 그렇게 해주세요.

디자이너: 어떤 중문이나에 따라 가격이 또 달라져요. 비대칭은 좀 더 올라가는데, 더 확장 안 하실 거면 그냥 (일반) 여닫이로 할 수 있을 것 같거든요. **여닫이 3도어**가 깔끔한 걸로 치면 제일 낫죠. 여닫이 3도어로 하고요.

[13:00] 가구 짜기 vs 기성

디자이너: 방은 이 방에 있네요? 여기 수납을 고객님의 직접 (가구로) 짜실까요, 아니면 인테리어로 한번 짜볼까요?

고객: 일단은 안 짤 것 같은데요.

디자이너: 그럼 (견적은) 짜는 걸로 한번 내드릴까요? 저는 이걸 빼는 것도 나쁘진 않을 것 같아요.

고객: 그래요?

디자이너: 네. 어차피 확장 2개소에 전체 창호를 다 하니까요. 그리고 **기성 가구가 제작 가구보다 저렴하거든요.** 그것도 설명드릴게요. 수납장이 (행거형) 붙박이가 있고 **시스템(우장)**인 게 있거든요. **[14:00]** 일반적으로 시스템장은 깊이가 400(40cm)이에요. 여기에 옷을 걸면 어깨가 좀 튀어나오거든요. 근데 옛날 **붙박이장**, 행거 달린 건 깊이가 600이에요. 옷 걸었을 때 어깨까지 커버해주는 깊이죠.

그래서 여기를 (드레스룸으로) 쓰신다면 이 집처럼 시스템으로 하셨으면 좋겠어요. 공간 차지 덜 하면서 더 많이 걸 수 있거든요. 근데 안방에 (옷장이) 안 나오면, 코트 같은 옷을 오픈면에 계속 거는 건 애매하니까 — 보관하는 도어장이 필요하실 테니 복합 설계하시면 좋아요.

[15:00] 스프링클러 · 천장 보

디자이너: 여기에도 (천장에) 시스템(에어컨)이 들어가야 되는데, 12층이면 좀 안 나와요. 16층이거나 9층이어도 **스프링클러**가 있거든요. 스프링클러가 있으면 천장 보가 200(mm)쯤 나와서 **단내림** 안 해도 돼요, 9층이어도. 근데 12층이면 아마 (스프링클러가) 없을 수도 있어요. 천장 사진이나 영상 찍으신 거 있으세요?

고객: 영상 있어요.

디자이너: 근데 부분부분 골고루 안 찍으면, 이런 게 (스프링클러 유무) 잘 안 보이거든요. 스프링클러가 있으면 목공 비용이 그래도 (덜) 드는데, 없으면 더 (단을) 내려 잡아야 되니까요. 저는 이렇게 하나하나 답하게 설명하면서 진행하는 편인데 괜찮으실까요?

아내: 어, 완전 좋은 것 같아요.

디자이너: 이게 나뉘지는데 머리 아파하시는 분도 계시고… 연세 있으실수록 그러시더라고요. "그냥 알아서 다 해달라고 맡기려는데 왜 이렇게 설명하나"고.

[16:00]

아내: 디테일한 게 좋죠.

디자이너: 꼭 저랑 계약 안 하시더라도 이 내용 바탕으로 다른 상담 받으시면 도움이 되실 거예요. (영상 보며) 이 방이죠? 천장까지는 안 보이는데… 꼭 그 방 아니어도 전체 나온 거 보면 될 것 같아요. 스프링클러 없는 것 같아요. 갈매기 (몰딩)도 강하진 않은 것 같은데요. 영상 카톡으로 받아볼까요? 같이 보면 이걸로 보는 것보다 더 도움 되실 수도 있어요.

[17:00] 매매 경위

디자이너: (집을) 매매하실 때 직원분이 누구랑 가셨을까요? …거기까진 모르시겠어요? 제가 최근에 지인의 지인이랑 (현장) 진행한 게 있는데, 그분이 회사 대표번호로 연락하셔서 저랑 연결이 안 됐더라고요. 같은 케이스인가 했어요. 도배하시는 분이었나 —

[18:00] 브랜드 섞어 쓰기

디자이너: 어떤 분은 한샘을 욕하고 흠씨씨가 잘한다고 하시더라고요. 근데 저는 **섞어 써요**. 가구는 한샘 쪽이 맡아서 하는 게 (마감)이 좀 그렇다고 아예 안 쓰는 분도 있는데, 한샘도 쓸 만은 해요. 인테리어는 — 예를 들어 바닥은 구정·동화가 잘하는 거 알고 계시고, 창호는 LX… 인지도 때문에 한 브랜드로만 다 알기가 어렵거든요. 그래서 원하시는 브랜드나 색감, 코어 자재를 검토하시고 **섞어 쓰는 게** 나아요.

(영상이) 20분짜리인가요? 다운받고 있어서… 그럼 이거 같이 보면서 말씀드릴까요?

[19:00] 단내림 설명

아내: 오빠, 여기서 단내림….

디자이너: **단내림** 설명을 드리면 — 시스템에어컨 몸체랑 배관이 천장으로 들어가야 되는데, 일반 구축은 (천장 속이) 7cm 내외거든요. 근데 에어컨이 필요로 하는 건 140~170(mm)예요. 그럼 나머지 만큼 (천장이) 내려오는 거거든요. 근데 저는 단내림을 (단지게) 이렇게 하는 걸 별로 안 좋아해요.

아내: 아, 그래요? 어떻게 해요?

디자이너: 누가 봐도 그냥 단이 한 번 진 느낌이잖아요. 그래서 (간접등으로 처리)하면 어떤 차인지 바로 아시겠죠. **간접등**을 넣는 건데, 불을 끄면 여기가 어둡고 안으로 들어가 보일 거예요. 그럼 시각적으로 공간이 쪽 깊어 보이거든요. 높아 보이기도 하고요. 그래서 집이 덜 답답해 보여요.

아내: 좋은 것 같아요.

2부 · 창호와 주방 (20:00 ~ 31:00)

[20:00] 단내림 마무리 · 확장 / 창호

디자이너: 들어오셨을 때 (천장이) 바로 내려와 막혀 있는 거랑, 불 켜를 때 간접 들어오고 켜를 때 안쪽으로 들어가 있는 느낌은 정말 다르거든요. 저는 단내림을 한다면 (간접등으로) 이렇게 하는 걸 선호해요.

그리고 필요한 게 **거실 확장**을 하셔야 돼요. 이 방도 아마 확장하실 것 같고요. **확장이 2개소**인 거고, 창은 **전체 교체**예요. 기존이 목창인지 아세요?

고객: 그 옛날 창이래요.

디자이너: 그럼 목창 내지는 알루미늄 창일 텐데, 바꾸시면 됩니다. [21:00] 여기는 확장이 안 되고… 보내주신 자료로 보면, 여기 단창이나 요즘 창이 들어가서 (단열)선이 들어가야 돼요. 고화질이 안 나오네요. 카톡으로 넘어오면서 화질이 깨끗하네요. [22:00] 저는 순정이라 벽이 있는 줄 알고 철거 하나 잡으려 했거든요. 자료가 있으면 좋아요. 거실은 마루고, 방들은 장판이더라고요.

거주 택이고 어르신 택이다 보니 크게 대놓고 못 찍으셨겠어요. (창이) 알루미늄 맞죠? …아니예요, 잠깐만요. **PVC 창** 같거든요. **결창**이라고 해서 기존 창호 앞에 한 더 덧대면 PVC 창이 되는 경우가 있는데, 이걸 목창처럼 보이기도 하고… 외창은 옛날 (오래된) 창이네요. [23:00] 30년 동안 한 번도 안 바꾼 것 같아요. PVC 창이긴 한데 한 번 바꾸신 것 같아요, 뒤에 덧대셨네요. 여기가 나무 틀이고, 그 뒤에 창을 덧댄 거예요. 안방은 이중창을 안 쓰셨고요.

스프링클러가 없는 거잖아요. 이걸 **정온식 감지기**라고 해서 주방에 주로 쓰는 감지기예요.

[24:00] 일정 확인 · 주방 후드 위치

디자이너: (혹시) 두 시 반까지 가야 되는 거예요? 두 시 반에 출발하세요?

고객: 일단 미룰 수 있어서... 최대한 (천천히) 해주세요.

디자이너: 가스랑 후드 위치는 그대로 가야 할 것 같아요. 설명드리면, 이런 위치를 바꾸고 싶어 하시는 경우도 있잖아요. 아니면 아일랜드 뽑아서 대면형으로 하고 후드 일체형을 넣는다고. 장단이 있는데, 일반적으로 이 형태는 근처에 (가스·후드) 배관이 있어요. 그래서 우리 아파트 옥상으로 올라가 모여 두고 있거든요. 거기로 다 모아서 나가는 거고요. 그래서 요리를 자주 하신다면 이 위치에서 안 벗어나는 게 좋고요. 요리 많이 안 하시면 아일랜드 뽑아서 후드 일체형 쓰셔도 돼요.

[25:00] 후드 종류 · 가스/인덕션 배관

디자이너: 후드 일체형은 안에 필터가 들어 있어서, 빨아들여서 다시 집 안에서 순환하는 거예요. 공기청정기와 비슷해요. 필터는 보통 6개월마다 교체하시더라고요. 저는 여기 여유 공간을 좀 두거든요. 딱 붙어 있으면 편수냄비나 프라이팬 쓰실 때 엄청 불편해요. 그래서 여긴 **망장**이라고 해서 설계할 때 200~300짜리 서랍을 하나 넣어드리는데, 거기에 간장·올리브유 같은 거 넣으시면 돼요. 그래서 부엌 설계할 땐 벽에서 어느 정도 거리를 지켜주셔야 돼요.

공사된 집들 보면 인덕션 쓰는데도 (가스관이) 여기 남아 있거든요. 애를 여기서 끊으면 안 되고, 베란다에 나가면 보일러가 있을 거예요. 보일러 근처에 계량기가 있던데, 거기서 끊는 거예요.

고객: 근데 인덕션 써도 저거(가스관 차단)를 해야 되는 거죠?

[26:00]

디자이너: 인덕션 쓰시면 저 관을 쪽 빼서 계량기에서 끊어주는 거예요.

고객: 인덕션 쓸 것 같은데.

디자이너: 그렇게 헤드릴게요. 제가 여기 공사 사례 몇 개 찾아보니까, 인덕션으로 공사했는데도 (가스관을) 제대로 안 끊어놔더라고요. (전 주인에게서) 매매하신 거죠? 인덕션으로 바뀌어 있는데 그냥 (배관) 끊은 데도 있더라고요. 그러면 안 예쁘잖아요. 인테리어 다 한 집인데도 그렇게 안 하는 집들이 있어서, 이렇게 안 보이게 해야 돼요. [27:00] 그리고 **천장형 후드** 쓰시면 일반 후드보단 (비싸요). 대신 이런 게(커버) 생겨야 돼요. 가구 전시장 보면 이게 없이 천장에서 (바로) 되어 있거든요. 근데 실제로 벽으로 배관이 지나가니까 뭔가 가려야 되잖아요. 그래서 이런 커버가 생기는 거예요.

그래서 저는 천장형보다 **빌트인 후드**를 많이 써요. 장 안에 넣어서, 열었을 때 후드가 들어가 있거든요. 인덕션 장은 보통 600을 많이 넣는데 여긴 900 정도 나 오거든요. (전 인테리어 한 분이) 신경 써서 설계하셨네요. 고층이 좀 유리한 게, 배관이 천장에 있으면 (커버가) 안 생겨요.

[28:00] 세탁실 · 안방 창

디자이너: 여기가 (다용도실)이죠? 세탁기를 저기 둔다고 하시더라고요. (**세탁기+건조기**) **타워**로 하나 하실 텐데, 그쪽 공간이 나눌지 봐야 할 것 같아요. 거기에 짐을 쌓아 놓으셨을 수도 있고요. 단이 한 번 있고 행거 자리이긴 하거든요. 아까처럼 큰 갈매기 (몰딩)이 있는 거 아니예요? 알루미늄 외창이네요. 안방만 추워서 한번 (덧창) 대신 것 같아요.

[29:00] 덧창 · 확장 시 이중창

디자이너: 덧창이라고, 한 10년 전엔 확장한다면서 기존 단창에 덧대 이중창처럼 많이 했거든요. 근데 그러면 열관류율이 안 나와서 효과가 거의 없어요. 그래서 요즘 인테리어는 그렇게 잘 안 하고, 확장하면서 이중창을 달면 안으로도 더 들어오거든요. 그만큼 집이 좀 좁아지긴 하는데, 베란다였던 곳을 실내로 퍼는 거다 보니 어쩔 수 없어요. 대신 여기는 단창 그대로 갈 거예요, 터닝 도어가 설 거니까요.

[30:00] 폴딩도어

디자이너: 확장할 때 보면 (구조상) 날개벽이 다 있더라고요. 그건 못 부수죠. 다른 집들도 다 있어요. 고양이는 안 키우시죠? (점검표에) 반려동물 없음으로 되어 있어서요. 이 집(사례)은 **폴딩도어** 때문에 좀 더 두껍게 뻗었는데 — 폴딩도어 요즘도 많이 해요? 저는 별로 추천하진 않아요. 밑에 라인이 생기고, 비싸거든요. 굳이 확장하는데 (다시 분절을)... 많이 분절되잖아요, 열었을 때 착착 접히고 공간도 차지하고요. 한 5년 전에 많이 했는데, [31:00] 요즘은 확장해서 굳이 안 하세요. 개방감 저해되고 분절 많아지니까요.

이 부분은 무몰딩까지 했고, 시스템에어컨 배관 설명도 했어요. **커튼박스** 쪽도 공간 나오면 저는 간접등을 양쪽으로 넣어요. 실내에서 보이는 면에도 간접이 들어오고 커튼박스 쪽에서도 들어오게요. 요즘은 불을 켜하게 잘 안 쓰시니까요.

아내: 간접등 많았으면 좋겠어요.

디자이너: 거실에 TV 매립 들어갈까요?

3부 · TV 매립 · 조명 · 전동커튼 · 인터폰 · 에어컨 (32:00 ~ 46:00)

[32:00] TV 매립

디자이너: TV **박매립**이라는 건, 완전 매립은 아니고 옆에서 봤을 때 TV 베젤 얇은 두께만큼만 나오는 거예요. 뒤에 뚱뚱한 (본체)랑 셋톱박스·모뎀 같은 거 안 보이게요. 장점은 TV가 앞으로 안 튀어나오는 건데, 단점은 이 두께만큼 (거실이) 좁아지는 거예요.

고객: 아, 벽이 나와요?

디자이너: 네, 벽을 끄집어내는 건데, 도면에서 보시는 치수는 벽 두께까지 포함된 거거든요. 여기부터 여기까지 3,600이 아니라 좌우 벽 두께 110씩 빼서 3,400인 거예요. 그래도 좁진 않아요. 저희 신혼집이 여기가 되게 좁거든요. [33:00] 추천드리고 싶은 TV가 있어요. LG에... 이게 완전 액자처럼 얇거든요. **매**

직 커넥터라는 게 있어서, 셋톱(본체)이 따로 있고 거기 연결해서 무선으로 쓰는 건데, 저는 (벽에) 턱을 쥐서 — 저희 집은 반매립을 안 했는데 완전 플랫하게 붙어 있고, 턱에다 (선을) 숨겨놨어요. 근데 이게 무선이 나왔어요.

[34:00]

디자이너: 고객님의 (TV를) 크게 하신다면 이것도 결국 집이 좁아지는 거니까, 그런 거 다 따지면 (반매립을) 안 하겠습니다. 대신 기존 콘센트 위치가 애매하게 있을 거예요. 끝까지 고민하시는 게 TV 반매립을 하느냐 마느냐예요. (사례는) 반매립이 되어 있는데, 걸고 나면 (선이) 보이거든요. 줄이 너덜너덜, 코드 다 보이잖아요. 그래서 (콘센트를) 한 800 높이로 올려놓으면 TV 걸었을 때 뒤에 가려져서 깔끔하게 떨어져요.

[35:00] 필름 마감 세로선

디자이너: 사실 고객님의 보내주신 사진(블로그)은 반매립이 되어 있었거든요. 사운드바도 들어가 있고요. 벽을 파서 넣을 순 없으니 벽을 끄집어내린 거예요. 100 정도 넣어서 위에 HDMI 케이블 연결하는 거고요.

그리고 (벽에) 세로선이 생기는 이유는, 여기 **필름 마감**을 한 거거든요. 필름은 한 폭이 1,200이에요. 롤로 하면 25m, 50m 정도라 (높이는) 다 커버되는데, 가로로 붙이면 가로선이 생기잖아요. 그래서 필름으로 벽체를 마감하면 이렇게 세로선이 생겨요. 이렇게 했을 때 장점은 걸레받이랑 (몰딩 마감)이 필요 없다는 거고, [36:00] 단점은 세로선이 생긴다는 거예요. 반매립의 장점은 스위치도 유럽형으로 쓸 수 있고, 다 재배치할 수 있다는 거고요.

그리고 인테리어 하시면 "여기 콘센트 만들어주세요" 많이 말씀하세요. 할 수는 있는데 방식이 이래요. 콘센트를 뜯어보면 튀어나온 만큼만 있는 게 아니라 뒤로 5cm 가까이 들어가 있거든요. 기존 콘센트 위치엔 **박스(box)**라는 게 들어가 있어요. 근데 (위치들) 옮겨 만들려면 벽을 다 파고 선 지나가는 데를 다 긁어줘야 돼요. [37:00] 그래서 전기 작업자가 — 인테리어는 다 '품'으로 보거든요. 그날 하루를 사는 건데, 이런 작업은 별도로 받아요. 단독 콘센트도 마찬가지로요. 저도 전기 작업자한테 이걸 많이 시키는 걸 별로 안 좋아하는데, 이런 거 몇 개 하고 나면 (작업자가) 예민해져서 작업 효율이 떨어지거든요. 그래서 철거할 때 할 수 있는 거 시키거나 해요.

만약 고객이 "이거 하려는데 (얼마냐)" 하면, 사실 안 파는 게 나아요. 따서 넣고 마감하는 게... 그래서 이런 건 나중에 현장 미팅 때 철거 전후로 표시를 해요. 고객님의 시간 되시면 가서 형광펜 같은 걸로 표시해놓으면 제가 말씀드릴게요. "여긴 원벽이라 까대기 작업 들어가야 된다, 여긴 가격아..." 이렇게요. 이 (사례) 고객님의 TV 반매립을 안 하셨어요.

고객: 안 했어요?

디자이너: 네, 파내고 TV 뒤에 걸고 밑에 콘센트도 (안 보이게) 처리했어요. [38:00] 그래서 고객님의 **TV 반매립 X**, 이신 거고요.

[38:00] 실링팬

디자이너: 실링팬은 어떻게 보실까요? 안 하는 게 낫다, 그쵸?

아내: (남편에게) 실링팬 있는데 어때요? 요리할 때 실링팬 있으면 (좋지) 않나?

디자이너: 근데 후드로만 (해결)... 거실이랑 (부엌은) 다르다 보니 부엌에서 요리하시는 거랑은 상관없어요.

[39:00] 조명 (COB / 확산등)

디자이너: 살짝 설명드리면, 이런 게 **COB**등이거든요. **멀티에이밍**이라고 하는데, 빛을 쏘아주는 스포트 룩이에요. 그래서 주변이 밝아지진 않거든요. **다운라이트**도 COB등이 있는데, **확산등**을 쓰면 빛이 이렇게 퍼져요. 실질적으로 밝아지는 건 확산등이고, 멀티에이밍은 (특정 면만) 이렇게 밝아져요.

[40:00] 스피커 매립 · 가구 도어

디자이너: 이것도 호불호가 있거든요. 저는 이 스피커를 파서 천장에 원형으로 매립하는 게 더 깔끔하다고 봐요. 막대처럼 보이는 것보다 면을 깔끔하게 정리하는 거죠. 요즘은 서라운드를 상부 측면에 잘 안 돌리고 오픈 마감을 많이 해요.

(가구 얘기로) 옛날엔 (장) 상부에 마감을 많이 했거든요. 측면 상부에 빈 공간이 생기는데, 사실 안 예쁘잖아요. 그래서 요즘은 **도어를 천장까지 다 올려요**.

[41:00] 두 가지가 있는데, 몸통 자체를 올려서 할 수도 있고 — 근데 그러면 키가 안 닿아요. 제가 선호하는 방식은 **몸통은 그대로 두고 도어만 올리는 거예요**. 닫았을 땐 천장까지 딱 찬 느낌이고, 열었을 땐 몸통 위 마감재를 몸통 선에 맞춰 올리는 거죠. (문만 길게 빼는 거예요.)

[42:00] 전동커튼

디자이너: 거실에 들어갈 게 **전동커튼**이라고 하실까요?

아내: 전동커튼 비싸요?

디자이너: 전동커튼은 따로 구입하시는 거고, 설치해 저희가 해드릴 수 있어요. 저희는 배선을 빼드리려고, 전열이 들어가야 하니까요. 근데 전동커튼은 모터가 이렇게 내려오거든요. 커튼으로 가려지긴 하는데 이런 모양이 돼서, 일반적으로 익숙하진 않으실 거예요. 그래서 이걸 나중에 말씀 주셔야 돼요.

[43:00] 에어컨/인터폰 = 공산품 최저가 구매 권유

디자이너: 어차피 저희가 (마진을) 태우진 않아요. 에어컨도 그렇고 특히 보일러나 인터폰 같은 건 인터넷에 공산품 최저가가 다 나오는데, 굳이 여기 있어서 저희가 태울 이유가 없거든요.

인터폰 관련해 하나 말씀드리면 — 아까 보니 (인터폰이) 낡아서 교체는 하셔야 될 텐데, 집에 보면 (인터폰 옆) 뭐 하나 덧대 있는 게 있잖아요. 이게 기존 구멍이 뒤에 파여 있어서 **마감판**을 대주는 거거든요. 사는 집에 인터폰만 교체하면 이게 필수인데, 인테리어 공사하는 집이면 [44:00] 판 없이 깔끔하게 가요. 배선이 나와 있으면 저희가 화판 커서 막아드리거든요. 구멍 하나 뚫어서 인터폰 기사님이 배선만 빼놓고, 도배 끝난 다음에 다시 들어와서 기기 설치하는 거예요. 그러면 마감판 없이 마감돼요.

근데 고객님의 인터넷에서 (인터폰을 사실 때) 어차피 **연동되는 모델**을 사셔야 돼요. [45:00] 아파트 공동 현관·관리실이랑 연동돼야 하니까요. 그래서 그걸 꼭 확인하셔야 돼요. "인테리어 현장이다, 두 번 들어와야 된다(배선 한 번, 마감판 안 쓰겠다)"고 얘기해 주셔야 돼요. 너무 복잡하면 저희가 연결해드릴 수도

있고, 관리실 통해서 하는 업체를 받으셔도 돼요.

이렇게 설명드리는 건 제가 귀찮아서가 아니라 — 제가 해드려야 되는데 마진이 또 붙으니까요. 다 오픈된 공산품이니 고객님의 최저가로 하시되, 너무 최저가 로만 맞추면 안 돼요. 결국 인건비라, 한 번 들어올 거 두 번 들어와야 하니 조금 더 붙거든요. 그것만 챙겨보시면 좋다는 의미로 안내드렸어요.

[46:00] 시스템에어컨 견적 감

디자이너: 그래서 거실은 시스템에어컨 정도 있을 것 같아요. 에어컨은 4개 하려면 실외기가 제일 비싸고, 기기 자체는 그렇게 안 비싼데 패널·리모컨 등 여러 금액이 복합해서 나와요. 한 대에 140~160만 원 선이었던 것 같아요. 고객님의 4개 하면서 막 고급 라인 말고 일반 중상 브랜드로 하면 560(만 원) 내외가 될 거예요. 모델마다 천차만별이라, 너무 그 금액(140~160)에 다 맞춰보려 하지 않으셔도 돼요.

4부 · 시스템에어컨 배관 · 냉장고 · 식탁 · 안방 (47:00 ~ 01:01:00)

[47:00] 시스템에어컨 천장 마감

디자이너: 시스템에어컨이 배관 작업하고 가면 천장을 그냥 따(뚫어)놓고 가거든요. 그럼 인테리어에서 이걸 마감하는 거예요. 그래서 **단내림 목공 비용**에 더 해서 이 천장 마감 비용이 또 나와요. 간단해 보이지만 — 석고 하나 잘라 대면 될 것 같죠? 근데 추가로 더 대줘야 하거든요. 그래서 사실 시스템에어컨 오고 난 다음에 인테리어 비용이 더 나와요.

가스는 여기서 끊어야 돼요. 여기서 못 끊는 게, 이걸 외부에서 메인 가스가 들어오는 거 같아요. 천장형(갈때기 뒤집어 놓은) 후드 쓰면 [48:00] 옆에 마감판 붙는 건 없고요. 이걸 에어컨 **드레인(응축수) 배관**인데, 애만 (구배 때문에) 따로 필요해요, 물이 흘러가야 하니까요. 그래서 4개소라고 했을 때 “비용이 나오겠 구나” 했던 거예요. 제가 너무 왔다 갔다 하나요?

고객: 아니요, 완전 잘 이해돼요.

[48:00] 냉장고 — 키친핏 vs 양문형

디자이너: 구역이 좀 애매하더라고요, 작은 것 같아요. 들어가는 가전이 많아서요. 인덕션도 넣으시고, 냉장고장을 찔지 안 찔지 모르겠어요. 냉장고는 **키친핏 (빌트인 슬림)**으로 하나 보실까요, 아니면 양문형으로 보실까요?

고객: 키친핏 하나인 거죠?

[49:00]

디자이너: 키친핏을 넣으면 앞이 700 선에서 떨어지는데, **양문형(동맹이)**은 깊이가 900 정도라 이렇게 튀어나와요. 두 개 하시면 김치냉장고랑 양문형을 하 실 것 같은데, 맞으세요?

고객: 아직 검토 안 했어요.

디자이너: 저희가 (주방이) 아주 넓지는 않아서요. 혹시 요리를 (집에서) 많이 하시나요? 그럼 하나 하셔도 돼요.

남편: 저는 아내가 요리를 거의 다 하는 편이라... 저는 고민하다가 양문형을 (생각)했는데.

[50:00]

디자이너: 키친핏 더 비싸냐면, 비용보다는 — 일반 냉장고는 냉동실 문짝에도 칸이 있잖아요. 키친핏은 그 칸이 없어요. 그래서 깊이가 얇은 거예요, 크기 차이 죠. 구조에 맞춰 가구를 짜야 하는데, 불박이도 제가 600이라 했잖아요. 책장 깊이가 300, 장식장 40cm, 이런 (싱크) 구역은 600 정도인데, 요즘은 수전을 싱크볼이 아니라 상판에 타공하니깐 [51:00] 650에서 냉장고장을 맞추거든요. 근데 양문형은 900이니, 부엌장을 900까지 뽑기가 애매해요. 집이 너무 좁아 지고, (장이) 깊으면 뒤 수납공간이 다 죽어버려요. 냄비도 뒤에서부터 안 쓰게 되고, 밀어 넣는 것도 앞이 죽고요. 900이면 뒤를 아예 버리는 게 되거든요. 그 래서 키친핏은 700이 필요해서 앞선을 맞출 수도 있어요. 깊이가 700은 안 나올 수도 있는데, 그건 제가 레이아웃 한번 봐야 할 것 같아요.

[52:00] 로봇청소기 직배수

고객: 그게 뭐예요?

디자이너: **로봇청소기**인데, **직배수형**으로 할지... 직배수는 배수에 바로 연결해서, 알아서 걸레 빨고 물 내려주는 거예요. 저는 직배수 아닌 걸 쓰는데, 결혼하 고 1년 있다가 (산 건데) 엄청 좋아요. 삶의 질이 많이 올라가는데, 물통은 제가 갈아줍니다. 여름엔 (물에서) 냄새가 좀 나기도 하고요.

고객: 직배수 하면 또 뭘 공사해줘야 돼요?

디자이너: 직배수면 (스테이션을) 배수 가까이 짜야 해요. 물을 끌어오고 배출할 공간이 필요하니까요. 그래서 여쭙보는 거예요. 직배수로 (구입)하시는 걸로 할까요?

[53:00]

디자이너: 저는 **로보락**으로 봤어요. 가전을 한 브랜드에서 묶어 하실 텐데 끼워팔기를 많이 할 거예요. 세 개나 다섯 개 묶음으로 들어가니까요. 근데 LG 로봇 청소기는 (본체가) 동그래서 어두운 데 가면 (센서) 머리가 올라오거든요. 항상 올라와 있어서 좀 (높이가) 더 높아요. LG 것도 안 써보긴 했는데, 저는 로보락 이 공간 경험이 좋아서 검토해보시면 좋고요.

식탁은 몇 인 보실까요?

고객: 2인이요.

디자이너: 주방이 작아서요? 확장하시니까 저는 (큰 거) 많이 권해드려요. **[54:00]** 확장하면 6인 놓으셔도 돼요. 6인은 보통 1,800(mm)인데 줄이셔도 되고요. 근데 여기는 어떻게 해도 작은 게 들어가요. 다른 집들도 가구 들어가면서 공간이 빠듯하거든요. 여기 식탁까지 들어가면 동선이 많이 나빠져요. (사례) 이렇게 짜서 동선 맞춰놨는데, 식탁까지 넣으면 손실이 많아요. 이게 빌트인 식탁(헤드장)인데, 이걸 넣기보다 그냥 (붙박이로) 다 넣는 게 통일감 있고요.

[55:00]

디자이너: 3분절보다는 **2분절 + 이너 서랍**이 깔끔해요. 분절선이 없어지면서, 열었을 때 서랍 하나 더 열면 커트러리(칼·수저) 떨어지게요. 큰 건 처음에 들어갈 때 다 배치하시고, 넣을지 말지를 처음에 다 정하면 나중에 빼기 어려워지니까 — 필수적인 것 먼저 배치하시는 게 좋아요. 이렇게 하면 동선이 좀 벌어지는 단점은 있는데, 장점은 여기서 재택하거나 책 보기 좋아요.

[56:00]

디자이너: 꼭 식탁을 식사 용도로만 쓰는 게 아니라 사무용으로도 보시게요. 그래도 꼭 뿔 놔야 한다면 **원형 식탁**을 놓으세요. 공간 차지 덜하고 둘러앉기 좋아요. 꼭 아일랜드로 해야 한다, 이런 게 있으실까요?

고객: 아니요.

[57:00] 후드 위치 영상 확인 · 싱크 배치

디자이너: 그럼 레이아웃은 동일하게 나왔고요. 도면에 후드 위치가 이렇게 표시돼 있는데, 아가 영상에서 후드가 어디 있었을까요? (영상 보며) 여기 있네요. 게스트룸… **[58:00]** 싱크대에 좌우로 **식기세척기**가 들어갈 거거든요. 식기세척기는 600 정도가 디폴트예요. 그걸 놓고 옆에 600 정도 공간에 인덕션이 들어가야 하잖아요. 그 공간이 안 나올 수도 있어요. 여기가 2,400인데 110 빼고 2,200이고, 기둥까지 포함하면… 기둥 500 잡으면 1,700 레벨일 거예요. 싱크가 1,000 필요한데 그럼 남은 게 700밖에 안 나와요. 그럼 식기세척기가 (다른 데로) 들어가야 할 수도 있어요. 이걸 나중에 실측(CS) 갈 때 파악해봐야 할 것 같고요.

[59:00] 안방 옷장 · 침대

디자이너: 안방은 장을 짜실까요?

고객: 방에 다 있을 것 같은데요.

디자이너: 안방에 장을 짤다면 이런 식으로 많이 짜요. 깔끔한데 (방이) 작아질 수 있어요. 지금 3,400이니 작은 방은 아닌데, 침대는 어떻게 되세요?

고객: 큰 방은 일단 킴.

디자이너: 킴이 1,500이거든요. 슈퍼싱글 2개 붙여 쓰면 공용장에 2,200이 필요한데, 3,400에서 2,200 빼면 1,000 남죠. 그럼 좌우로 600씩 공간을 짜는 건데, 그건 고객님의 수납량에 따라 달라요.

[01:00:00] 방 배치 · 거주 계획

디자이너: 여기로 (옷을) 다 넣는다면 이 방은 운동방으로 쓰셔도 돼요. 컴퓨터방은요? 여기로 확장하면 좀 길어질 거예요. 붙박이장은 따로 어디였죠?

고객: 모르겠어요. 옷이 많진 않은 편인데… 일단 저 혼자 먼저 들어가 살아서요.

디자이너: 거주는 좀 길게 하실 예정인가요?

고객: 일단은 네.

디자이너: 그럼 장이야 나중에 짤 수 있으니, 이렇게 하면 될 것 같아요. **안방 수납은 빨개요.** 장 짤다/안 짤다 따로 (견적) 해드릴까요?

고객: 네, 짤다/안 짤다 (둘 다).

[01:01:00] 앞방 베란다

디자이너: 지금 들어가는 게 많긴 해서 일단 이걸 빼고, 당일에 (필요하면) 바로 넣는 식으로 하면 될 것 같아요. 무조건 다 채워놓는 게 능사는 아니거든요. 안방은 그냥 기본 공사로 하고요.

앞방 베란다도 큰 내용 없죠? 여기는 창고일 것 같고, **도장**이 필요하실 것 같아요. 저기에 빨래(시래기)가 들어간다는데, 외부에 (빨래) 못 거는 아파트라 여기다 놓으셔야 한대네요. 아쉽네요.

5부 · 빨래 건조 · (부부 상담) · 욕실 (01:02:00 ~ 01:19:00)

[01:02:00] 빨래 건조 · 실외기실

디자이너: (영상 보며) 107동이네요. 외부에 빨래를 (널) 데가 없으니… 다른 아파트 사진도 좀 넣어야겠어요. **[01:03:00]** 이 집은 (실외기실 쪽에) 걸어놨네요. 근데 이걸 안 되나 봐요, 밑에 집이 여기 안에 넣어놨잖아요. 밖에 하면 안 되는 건, 요즘 신축은 무(無)거실 실외기실이 있는 상태로 지어지는데 기존 집은 그걸 소급 적용할 수 없거든요. 추락이나 위반 저해 때문에 아파트 자체적으로 (막아요).

제가 생각하는 건 아예 이걸 만들면 어떨까 — **실외기실 문짝**을 다는 거예요. **[01:04:00]** 근데 아파트가 뺄세면 그걸 방화문으로 바꾸라고 할 수 있어요. (예전엔) 그런 일이 있어서, 단지에 다 해놨는데 경비실에서 “뜯고 다시 하라”고 해서 다시 한 적이 있어요. 우리 (이) 단지는 좀 (확인하고) 들어가야 돼요. 일단 도장이랑 빨래(건조)는 (반영)하고요.

컴퓨터방은 기본 공사 그렇죠? 욕실 할 건데, 타일은 요즘 기본이 **600×600**이거든요. **[01:05:00]** 아니면 **300×600**, 300×300 (도) 있고요.

디자이너: 제가 정말 죄송한데 잠깐 화장실 좀 다녀올까요?

— (디자이너 자리 비움. 부부끼리 대화) —

아내: (아이에게/서로) 지루해? 재밌어?

남편: 응, 예쁘다.

아내: 인테리어 영어로 뭐야? 우리 (건축) 영어로도 받아야겠어? ...근데 되게 친절이 좋아. 이렇게 (자세히) 해준 사람 없지? 진짜 없지? 다들 (여기) 와서 기억하는 이유가 있네. 되게 잘해줄 것 같아.

남편: 응, 되게 잘해줄 것 같아. 경력인가, 프라이드가 있으신가... 되게 디테일 잘 아셔.

아내: 언제 어떻게 (계약)해? ...이상한 사람 오늘 볼 것 같아.

남편: 어디? [01:07:00] 이미 얘기했잖아, 혼자 들어간다고.

— (디자이너 복귀) —

[01:07:00] 욕실 인접 소음 · 루버창

디자이너: (소음 얘기) 어차피 오늘 (창호) 전체 교체니까 통과시키는 것도 되고, 여기를 **루버창** 형태로 하면 되거든요. 그럼 문 닫았을 때 소음이 다이렉트로 들어오진 않으실 테니까요. 다른 집들은 어떻게 했나 보니 (창을) 준 상태로 그냥 하신 것 같아요.

여기는 기본 공사, 여기 거의 4m짜리 (방)이고요. 날개벽이 있어서 철거한 데 날개벽이 있는 것 같아요. 욕실 영상이 있었을까요?

고객: 욕실 없어요.

[01:08:00] 젠다이

디자이너: **젠다이**가 뭔지 아시죠?

고객: 몰라요.

디자이너: 예전엔 거울이 (벽에) 플랫폼에 붙어 있었잖아요. 근데 요즘은 **거울장**을 많이 쓰는데, 그냥 (붙이면) 튀어나오거든요. 그래서 기존 세면대 벽을 끄집어내서 (장을 앉히는) 게 **젠다이**예요. 밑에 벽체를 끄집어내주는 거죠. [01:09:00] 욕실 젠다이... 옛날 느낌(낮은 턱)도 있고, 요즘은 이렇게 뿔어요. (변기까지 같이 뿔는 건) 더 예쁜 건데, 그러면 (변기를) 옮겨야 해요. 변기는 **편심**이라는 걸 써서 3cm까지는 (위치를) 꺾을 수 있는데, 어지간하면 스트레이트로 떨어져야 돼요. [01:10:00] 물 내릴 때 (배관이) 꺾이면 많이 막히거든요.

그리고 이런 게 **비드(코너비드)**라고, 타일 끝마감에 (반짝이는) 인조대리석을 올리는 건데, 요즘은 **줄리컷**이라고 해서 타일을 45° 사선으로 쳐서 타일끼리 마감하는 거예요. 그럼 아까처럼 번쩍거리는 비드를 안 써도 돼요. 절대적으로 좋거나 나쁜 건 없는데 — 현관 같은 경우는 타일로 디딤(단)을 만드는데 거기까진 줄리컷을 안 쳐요, 모서리가 다 나가니까요. 들어오는 면만 줄리 안 치고 (단면) 보이게 해요.

[01:11:00] 식기(턱) · 타일 규격

디자이너: 욕실에서 **식기(인조대리석 턱)**라는 게 있어요. 저는 이걸 별로 안 좋아해서 타일을 접어서 올려요. 타일이란 마감이 딱 떨어지게요. 욕실 **개구부**는 보통 680 내외인데, 타일이 600각이면 600을 벗어나니까 한 번 쪼개 쳐야 해요. 그게 그렇게 (눈에) 들어오진 않아요. [01:12:00] 한 공간에서 컬러가 세 개 언더(이하)로 나오는 게 좋거든요. 타일 색·소재 따라가고요.

젠다이는 **롱젠다이**로 갈게요. 혹시 저희가 몇 번째 업체예요?

고객: 세 번째요.

디자이너: 이런 설명 드리는 데는 없었어요?

고객: 한샘·리바트 갔다 왔어요.

디자이너: 이런 게 **숏젠다이**거든요. 끝까지 안 질러 넣은 건데, 그러면 (모서리에) 코너선반이 들어가요. 요즘 코너선반 잘 안 하잖아요. **롱젠다이**는 욕조든 샤워든 끝까지 질러 넣는 거예요. [01:13:00] 그럼 코너선반이 다 필요 없어지죠.

[01:13:00] 욕조 · 샤워부스 · 파티션

디자이너: 지금 욕조가 있을 것 같은데, 욕조 넣으실까요, 빼고 샤워(부스)로 바꾸실까요?

고객: 욕조 필요 없을 것 같아요. 그냥 샤워.

디자이너: **샤워부스** 하실까요? 부스랑 (파티션) 뭐가 다르냐면 — 샤워부스는 말 그대로 문짝이 달리는 거고요. **유리 파티션**은 문 없이 유리벽만, **타일 파티션**은 아예 타일로 벽을 세우는 거예요. 저는 이거(유리 파티션) 한번 권해드리고 싶어요. [01:14:00] 타일 파티션은 두께만큼 빠져서 좁아지고 비용도 올라가거든요.

저런 건요? — 아, **하프(반높이)**로 (타일) 올리고 위는 유리로 하는 거예요. 이걸 예전엔 안 하던 스타일인데, 유리 넣었을 때 물때 때문에 타일 파티션을 하고 싶어 하는 거라, 차선으로 나온 거예요. [01:15:00] 물때 없는 유리는 없고, 대신 **모루유리**나 **사틴유리**(불투명 처리)로 하시면 (티가) 덜 보여요. 근데 사틴은 좀 답답할 것 같긴 해요. 사생활 보호는 되는데, 어차피 매일 보는 사이에 샤워하는데 (보호가) 크게 필요할까 싶기도 하고요. 저는 중문에도 이런 (불투명) 넣는 거 안 좋아해요, 들어오면서 답답해서요.

고객: 그럼 유리 파티션으로, 투명으로 할게요.

디자이너: 투명이 제일 낫습니다. 밑에 좀 띄우면 깔끔하고요.

[01:16:00] 거울장

디자이너: 거울장은 두 종류가 있는데, 이게 가장 보편적이고 수납이 제일 많이 돼요. 대신 가운데가 분절되는 게 단점이지. 이걸 대체하는 게 — 애는 분절 없이 쪽 가는데, 이렇게 (위로) 열려요(플랩). 대신 가장 큰 단점이 **높이 500이 맥스**예요. **슬라이딩 거울장**은 800까지도 많이 하거든요. 천장까지 가서 젠다이 위에 200~300 띄울 수 있고요. 근데 플랩은 높이 800이 안 돼서, 구조적으로 구현이 안 돼요. 그래서 수납이 적어져요. **[01:17:00]** 실용으로 갈지 예쁜 걸로 갈지인데, 슬라이딩 거울장을 하되 높이를 좀 낮추거나 하면 돼요.

고객: 슬라이딩은 괜찮은데요?

디자이너: 그럼 거울장은 슬라이딩으로 하고요. 저는 여기 (장 안에) 간접등이랑 내부 콘센트를 넣어드릴게요. 메인등만 켜도 되게요. **[01:18:00]** 헤어드라이기·고데기 같은 거 선 정리가 잘 됐으면 좋겠어서 장 안에 콘센트를 넣어드리는 거예요. (선이) 빠지게 장 아래나 옆에 구멍을 뚫는데, 55파이 정도로 뚫어야 콘센트가 나와요.

그리고 **비데 콘센트**를 여쭙본 게, 욕실 콘센트가 애매한 집은 비데 콘센트가 위에 올라가 꽂혀 있어요. 저는 그걸 굵어서 내리거든요, 안 보이게요. 근데 고객님의 기존 거 두고 연장 쳐서 내려야 할 것 같아요, 이 콘센트가 살아있는 것 같아서요.

[01:19:00] 환풍기 (휴젠뜨)

디자이너: 환풍기, 꼭 (특정 제품) 해야 한다는 게 있을까요? 요즘 **휴젠뜨**를 많이 하고 싶어 하셔서 여쭙보는 건데 —

6부 · 환풍기 · 견적 보는 법 · 벽지 · 마루 · 톤 · 소품 (01:20:00 ~ 01:41:00)

[01:20:00] 욕실 환기·건조기 (휴젠뜨 / 제로크 / 하츠)

디자이너: 휴젠뜨를 왜 하고 싶으세요? "남들 다 하니깐 나도" 하시면 설명을 드리는데 —

아내: 저 (집에서) 쓰고 있어요.

디자이너: 아, 쓰고 계세요? 좋으셨어요? (휴젠뜨가) 너무 못생겨서 한다면 **노바**라는 제품도 있는데, 블루투스로 음악도 나오고... 근데 그 버전은 안 사셨으면 좋겠어요. 거기서 음악 듣고 있을 사람이 아니니까요. 그게 더 비싸거든요. **[01:21:00]** 휴젠뜨 단점이라면, 타공이 크게 들어가서 고장 나면 다시 (같은 걸) 달아야 돼요. 일반 환풍기는 (구멍이) 더 작아서, 휴젠뜨 떼고 일반 환풍기 달면 천장이 그만큼 잘려 있어 커버가 안 돼요.

주 목적은 환기보다 **건조 기능**이거든요. 욕실에 외창 있는 집(주택 등)이면 환기로 OK인데, 아파트는 외창이 없으니 건조 기능 있는 환풍기를 쓰시려는 거예요. 그러면 **제로크 프라이م**을 권해드려요. 애는 온풍은 없고 (제습·건조) 기능만 있어요. 사이즈가 일반 환풍기라 고장 나면 그냥 일반 환풍기로 가셔도 되고요. **[01:22:00]** 일반 환풍기는 4만 원이면 사는데, 저는 **MDN(전동댐퍼)** 되어 있는 걸 권해드려요. 마그네틱 댐퍼냐 전동 댐퍼냐 차이인데 — 마그네틱은 풍압으로 자석이 열리는 거라, 다른 세대에서 담배 냄새나 잡냄새가 역류할 수 있어요. 전동 댐퍼는 컷을 때 (모터로) 열고 닫아줘서 더 밀착돼요.

[01:23:00]

디자이너: 대체재로 **하츠 티오람 미니**도 보여드릴게요. 제로크보다도 싼데 온풍·제습 다 들어가 있어요. 제가 계속 여쭙보는 건 이걸 토대로 견적을 해야 해서예요.

고객: 일단 그냥 전동댐퍼 일반(환풍기)으로 넣어요.

디자이너: 5배가 차이 나세요. 휴젠뜨가 30~40만 원대인데, 일반 환풍기에 전동 댐퍼 다는 건 7~8만 원이면 하거든요. 그럼 일단 휴젠뜨(쓰던 걸로)? — 견적이 너무 (등락) 심하면 그러니, 일단 (정하고) 철거하면서 조정할게요.

[01:24:00] 다운견적 주의 · 견적 보는 법

디자이너: 철거하면 안 보이던 것들이 나오거든요. 그래서 업&다운이 있는데, 그걸 2단계에서라도 (예측)해놔야 최소화돼요. 저는 공사 들어간다면 — 계약 쉽게 하려면 **다운견적** 내는 게 (유리)하긴 해요. 고객님들은 금액으로 비교하시거든요. 같은 내용인데 누구는 5천, 누구는 4천 부르면, 다른(누락된) 내용들이 결국 마지막에 (추가)되는 거예요. 그럼 철거하고 나서 끌려다니게 돼요. **[01:25:00]** "이거 이렇게 해야 된다" 하면 안 할 수 없는 상황을 만들거든요.

그래서 어떻게 하시면 좋냐면, 예를 들어 5개 업체 견적을 받으셨다면 그중 **특출나게 싼 데 한 곳을 빼고, 나머지 4곳을 평균** 내보세요. 그럼 그 금액에서 거의 수렴하거든요.

너무 싼 데는 두 가지예요. 다운견적 내고 공사 시작하면 (금액) 튀기는 사람, 아니면 공정을 직접 (감독 없이) 띄우는 거예요. 후자가 더 위험하고요.

[01:26:00] 예전에 실측 갔는데 욕실에 물이 샌대요, 변기로요. 동네 인테리어로 했는데 — 사실 자재는 수입·원목 아니면 그렇게 안 비싸요. 계속 좋은 게 나오고 경쟁하니까요. 결국 **인건비**가 비싸거든요. 욕실 시공하면 타일러가 타일 붙이고 욕실 세팅까지 할 것 같지만, **욕실 세팅하는 사람이 또 따로 있어요.** 그 인건비가 타일러만큼 나오는데, 인테리어 사장이 직접 하면 30만 원 이상 빠지죠. 대신 어설피게 마감돼서 (변기 배관과 바닥 틈으로) 새는 거예요. 똥물은 아니고 생활배수가 그 틈으로 새는 거라, 피곤해지거든요. 그래서 너무 저렴하면 다운견적인지, 직접 하려는 건지 보셔야 돼요.

[01:27:00] 벽지 (개나리 / LX 디아망)

디자이너: 욕실까지 정리하고 마루·(벽지) 이런 거 — 혹시 "나는 꼭 **디아망** 해야 된다" 이런 게 있으세요?

고객: 잘 몰랐는데...

디자이너: **디아망**, **퓨티스(상위 라인)**가 더 싸고, 수입 벽지로 가면 더 비싸져요. **개나리에 로하스**라는 라인이 있는데, **[01:28:00]** 블로그 보니 개나리로 써져 있던 것 같던데요. **프리모**는 로하스 윗 등급이에요. 이게 LX 디아망급이고요. 절대적으로 좋고 나쁜 건 없더라고요. 프리모 장점은 색이 미세하게 다양하다는 거고, **LX 디아망**의 장점은 두껍다는 거예요. 근데 두꺼운 종이는 (모서리에서) 반듯하게 안 꺾이고 찌글거려서, 아웃코너에서 그런 이슈가 있어요. 두꺼우면 강도는 올라가는데 단면이 시커멓게 보일 수 있고요.

[01:29:00] 도배 — 지물포 vs 인테리어

디자이너: 도배는 동네 지물포에서 견적받으면 제일 싸요. 차이는, 인테리어 업체는 **덧방** 안 하고 다 뜯거든요. 지물포는 원데이로 (덧방) 시공하는 경우가 많고요. 인테리어 도배는 3일 정도 들어가요. 다 뜯어서 콘크리트 면까지 가고, **퍼티**로 면 정리하고, 마른 뒤 **샌딩**하고, 마지막에 도배해요. 그래서 인원이 더 들어가지 지물포 대비 연(견적) 올라가는 거예요.

[01:30:00] (벽 상태)

디자이너: (이런 설명을) 스트레스로 느끼시는 분들도 계셔서... 재밌어하시는 분 너무 좋아요.

고객: 아니에요, 재밌어요.

디자이너: 어떤 집은 준공 1년 차인데도 벽이 많이 안 좋더라고요. 우리 집들 보면 수직·수평이 딱 안 맞거든요. 바닥 수평도 잘 안 맞고요. 이 집은 특히 (벽이) 심한데, 실제로 더 찢길거려요. [01:31:00] 도배 마감이 좋으려면 이 벽을 잡아야 하는데, 그러면 목공이 더 수반돼서 비용이 올라가요. 대신 집이 좋아지죠. 그래서 방은 잘 안 권해드려요, 어차피 가구가 다 가려지거든요. 근데 **공용부는 권해드려요**. TV 걸고 나면 가구를 막 넣지 않으니 찢길거리는 게 도드라지거든요. 그래서 한 면 정도는 잡아요.

[01:32:00] 회벽 트렌드

디자이너: 인테리어가 어려운 게 — A 공정만 생각하시는데 A랑 맞물린 B, C가 있어요. 한 면을 잡는다 해도 시작점·끝점이 있어서, 여기만 치면 단차가 생기거든요. 그래서 끝까지 다 치는 경우가 있고, 그게 변수예요.

LX에는 디아망 밑에 **베스피**라고 있어요. 같은 급인데 좀 더 싸서 많이 권해드려요. **자재 미팅** 때 펼쳐 보여드리면 제일 많이 나오는 답이 "디아망 하고 싶었는데 개나리도 나쁘지 않네"예요. 요즘 **회벽이 유행**이라서요. **회벽**은 도장한 듯한 느낌이거든요. [01:33:00] 신한·개나리·LX 다 (회벽 느낌) 나와버려서, 꼭 LX 디아망을 해야 할 이유는 없어요. 고급감은 더 있지만요. 톤은 개나리가 좀 더 웜톤이고요.

벽지·도어·바닥 다 정하면 너무 방대하잖아요. 이걸 확 줄이는 게 — 사람은 **웜톤 선호 / 쿨톤 선호**가 갈리거든요. 가끔 **그레이지**(중간 톤) 하시는 분들도 계세요. 그걸로 정하면 (선택지가) 확 줄어요. **신한**도 명도(품질) 좋거든요, 직접 생산하고요. 근데 신한이 쿨톤이 많아요. 펼쳐 보여드리면 개나리나 LX로 많이 가세요.

[01:34:00] 마루 (강마루 / SPC)

디자이너: 그렇게 (개나리로) 정하고 변경할게요. 바닥은 — 이런 게 전통의 **강마루**잖아요. 이것도 강마루인데, 인쇄를 나무로 했냐 돌로 했냐 차이가 커요. 요즘은 이런 (와이드) 강마루를 많이 쓰고요. "찍히는 게 너무 스트레스다" 하시면 **에디터온(LX 지아 SPC마루)**이라고, 코어가 나무가 아니라 플라스틱·석재라 제일 단단해요.

고객: 그건 강마루가 아니에요?

디자이너: 강마루가 아니에요. 강마루는 합판 코어에 인쇄층이 덮인 자재거든요. [01:35:00] 어차피 여기서도 취향으로 갈리는데, 전통 느낌으로 가실까요, 요즘 하는 (와이드) 강마루로 가실까요?

고객: (와이드) 핀 타일 느낌이에요.

디자이너: 그럼 또 갈리는 게 **코어**예요. 합판으로 갈지, **HDF(압축 소재)**로 갈지. 일단 금액 맞춰 낸 다음 설명드릴게요. (한샘에서 찍어오신) **사하라 라이트**, 이거 강마루예요. 코어는 — 구정이 합판 코어고, 동화자연마루는 하판(합판)이 아니거든요. 대신 좀 더 싸요. 그리고 **한솔 SB마루**도 있어요. 사하라 라이트, 압축 소재로 제일 많이 해요. [01:36:00] 그 외 추천은 **동화자연마루 나투스진 그란데**라고, 와이드 석재 패턴 라인이에요. 거기 이노센스 블랑이나 사하라 라이트 (같은 이름) 컬러가 많이 나가고요. **한솔 SB스톤**은 마페라 베이지 컬러가 제일 잘 나가요. 동화랑 한솔 둘 다 코어가 **HDF**예요.

근데 "동화자연마루 나투스진 그란데" 검색하면 안 좋은 댓글도 많을 거예요. 제가 그 영업사원은 아니지만 — 어떤 이슈였냐면, [01:37:00] 타일형 강마루가 처음 나왔을 때 타일로 시공한 줄 알고 물을 엄청 뿌려서 (하자자) 났어요. HDF가 물에 좀 더 약할 수 있거든요. "불어 터진다" 이런 게 돌았어요. 거기에 확장하면 비 들이치는 걸 잘 생각 못 하시는데, 장마철에 창 열어놓으면 빗물이 많이 들어쳐요. 어딘가 고이면 몇 년 뒤 이슈가 날 수 있어요. 근데 그건 합판 코어도 똑같아요. 그래서 고객님들은 코어까지 답하게 따지기보다 **컬러에서 많이 갈려요**. 제 얘기가 무조건 정답은 아니고, 제 의견이에요.

[01:38:00] 선택지 · 가격대

디자이너: 인터넷에 "예쁘다"는 사람, "최악이다, 하자 있다"는 사람 다 있는데, 모든 집 환경이 같지 않거든요. 그 문제가 크리티컬했으면 단종됐을 텐데 계속 유통되니까요. 그래서 인테리어 하는 사람들도 (말 나오는 자재를) 피하는 사람도 있어요. 했다가 문제 생기면 자기 책임이니깐요. 그러면 선택지를 줄여서 더 비싼 걸 권하게 되는데, 저는 선택지를 드리고 싶어요. 평당 1~2만 원 차이가 적진 않거든요. 30평이면 30만 원 차이니까요.

고객: 그럼 바닥재는 일단 한샘으로... 말씀해주신 거 가격대는 어떻게 돼요?

디자이너: 한샘보다는 저렴해요. [01:39:00] 한샘 합판 코어 보신 게 평당 14~16만 원일 거고요. 동화는 공급가 기준 11만 9천 원, 한솔 SB가 11만 원 정도예요. 근데 금액보다 — 자재 미팅 때 저는 "예쁜 거 고르세요"가 아니라 "봤을 때 **편안한 거** 고르세요"라고 해요.

그리고 인테리어 로망이 있잖아요. 근데 **컬러나 패턴을 세계 쓰면 안 돼요**. 예쁜긴 한데 2~3년 내로 질리거든요. 최대한 라이트하고 채도 낮게 무난하게 가시고, [01:40:00] 포인트는 커튼·러그·소품으로 주는 거예요. 소파도 너무 진하게 마시고 우드 톤(중성색)으로 가되 쿠션을 세계 주세요. 파란색·주황색은 보색이라 예쁜데 빨리 질리거든요. 그럼 커버만 빼서 새로 맞추면 돼요. 러그도 계절 바뀌면 다른 걸로 포인트 주고요.

[01:40:00] 러그·커튼 셀프 구매 팁

디자이너: 러그는 비싸요. 무조건 **워셔블**로 검색해서 인터넷으로 사세요. 여름엔 말아서 보관하실 텐데, 비싼 거 샀다 펼치면 꼬불거리고 빨기도 어렵거든요. 워셔블 러그는 10만 원대 중반이면 부담 없이 쓰다 버려도 되고요. **커튼**도 마진 큰 품목이라, 웬만하면 (온라인) 맞춤집에서 하세요. [01:41:00] 젤 때 3cm 빼

서 하라고 하거든요. 바닥에서 천장이 아니라 **바닥에서 커튼박스**까지 재셔야 돼요. 여기가 2,300이어도 커튼박스까지는 2,400쯤 될 거예요. 거기서 3cm 빼고요. 너무 FM으로 재면 (짧아져) 갇혀질 수 있으니, 여유 있게 한 다음 핀(고리)으로 높이 조정하시면 돼요. 그럼 비용도 아끼고 잘 맞아요.

아내: 디자이너님 집이 궁금해요. 얼마나 잘 해놓고 사실까?

디자이너: 그렇지도 않아요. 저는 실험적인 걸 좀 좋아해서요.

7부 · 가구 · 창호 브랜드 · 견적 · 일정 (01:42:00 ~ 02:02)

[01:42:00] 셀프 설치 팁

디자이너: (선반·레일 같은 건) 제가 경험상, 안에 (설치할 것들) 빼서 다 직접 시켰거든요. 레일 받아서 웬만한 남자분이면 피스만 박으면 되니까요. 거기서 비용이 많이 나가거든요. 그러니 원하시는 걸 그런 걸로 하세요. 해보고 아니다 싶으면 바꾸기도 쉽고요. (짜 넣으면) 50만 원씩 적지 않게 나와요. 근데 도배에 포인트를 세게 넣었다면 그건 뜯어야 돼요 — 아까 말씀드린 것처럼 A 공정 때문에 B, C가 다 엮여서, 하나 바꾸려다 비용이 줄줄이 올라가거든요. 길었죠?

고객: 아, 좋아요.

[01:43:00] 창호 브랜드 (LX / KCC / 홈씨씨)

디자이너: 최종 설명을 드리면, 제일 많이 물어보시는 게 “어디 브랜드가 좋아요?”예요. 그냥 “LX 뷰프레임 좋아요” 하고 마진 많이 남기면 업자 입장은 편한데, 사실 브랜드는 별로 안 중요해요.

(현장 가서서) 외장 좌하단이나 우하단 보면 숫자랑 알파벳이 써 있어요. 그게 유리 스펙이에요. 복층 유리 두께가 몇인지, **로이유리**가 적용되는지, 복층인지 삼중인지 다 적힌 코드거든요. **단열 조건은 사실 다 똑같아요**, KS 성적서 갖고 나오는 거라서요.

어떤 차이가 있냐면 — **LX는 뷰프레임이랑 뷰프레임S** 두 갈래예요. 견적받아 보면 뷰프레임S가 더 싼데, 애는 **공업사 창**이고 뷰프레임은 **본사 완성 창**이에요. 그리고 **KCC**가 있잖아요. [01:44:00] KCC도 검색해보면 (안 좋은) 글이 많거든요. KCC는 전체가 다 **공업사 창**이잖아요. 공업사 창은 유리를 본사에서 받아와서, **프로파일(PVC 창틀)**을 잘라 조립·시공하는 건데, 시공 편차를 많이 타요. 대신 제일 싸고요.

KCC 할 거면 **이맥스클럽**이라는 게 있어요. KCC 부자재를 다 쓰고 FM 시공할 때 들어와요. KCC 대리점이 전국에 700개 정도인데, 이맥스클럽 해당되는 데가 40개 정도래요. KCC보다 조금 비싸지만, KCC 할 거면 이맥스클럽 해당되는 데 하시는 게 맞아요.

[01:45:00]

디자이너: **LX 뷰프레임** 장점은 — 벽이 있고 창이 있으면 창틀이 먹는 공간이 있잖아요. 뷰프레임은 그 **창틀이 얇아요**. 다만 **창짝은 못 얇게** 해요, 무거운 유리를 지탱해야 하니까요. 그래서 창을 여는 순간 (두께가) 보여요.

저는 “LX 꼭 해주세요” 하면 하는데, 자주 안 해요. 어차피 조건 맞추면 중요한 건 단열이지 창틀(왓구)이 아니거든요. 그래서 KCC랑 LX 사이에 **홈씨씨**라는 브랜드가 있어요. 처음 들어보시죠? 검색하면 “KCC 홈씨씨”라고 나오는데, 여기가 KCC에서 **분사**했어요. [01:46:00] 협력 법인으로 나와 있는데, 인테리어 (사업) 나오면서 같이 나온 거예요. 저는 사실 **홈씨씨를 제일 많이 써요**. 금액 포지션이 중간이에요. 각각 차이가 20~25%까지 나는데요.

(브랜드별) 가장 큰 차이는 — 창에 **가스켓**이라는 게 있어요. 유리창에 실리콘이 돌아가 있잖아요. **KCC는 다 실리콘 마감**이고, [01:47:00] **홈씨씨랑 LX는 가스켓**(고무 패킹)을 써요. 패킹 틈으로 유리를 찢러 넣는 거라, 실리콘처럼 넓지 않고 곰팡이가 안 끼요. 가스켓이 깔끔하죠.

고객: 그럼 홈씨씨로 (넣어주세요).

디자이너: 네, 홈씨씨로 올릴게요. 바닥은 장판 들어가는 데 없이 다 강마루로 하시는 거죠? 제가 짜봐야겠지만 지금 굵직한 게 많이 들어가요. [01:48:00] **확장 2개소 + 전체 창호** 일체, **시스템에어컨 4개소**가 들어가다 보니 비용이 어느 정도 여유는 있어야 할 것 같아요.

[01:48:00] 예산대 협의

디자이너: 이런 내용으로 미팅 쪽 해보셨을 때, 제일 많이 나온 금액대가 어느 정도였어요?

고객: 1,000(만 원)이 한 군데 있었고, 나머진 다 6,000이 넘었던 것 같아요. 브랜드사들은 좀 높고, 5,000대 한 곳 있었어요.

디자이너: 7,000까지 간 데도 한 곳 있지 않으세요?

고객: 네, 있어요.

디자이너: 저는 최대한 그 안으로 짤 건데, 범위를 여쭙보고 싶어요. 제가 “최대 7,000이다” 하고 6,950에 견적해 오진 못하거든요. 어느 정도 (상한) 윤곽이 있어야 넣고 빼고 조율할 수 있어서요. 최대치를 편하게 말씀해 주시면 —

[01:49:00]

고객: 6,000(초반)이요.

디자이너: 6,000 초반이요? 이게 부가세 포함해서 보시는 거죠? 그럼 좋죠. [01:50:00] 제가 짜고, 2차 미팅 때 견적서를 쪽 안내드려요. “인테리어가 얼마예요”는 제일 안 중요해요. 어떤 공정이 들어가고 왜 그 금액인지 아셔야 빼고 더할 수 있거든요.

견적서 보실 때 중요한 게 — 비교 보실 거잖아요. “A 업체는 철거를 590, B 업체는 400이네?” 하실 텐데, 그게 많이 잡은 게 아니에요. 쪽 보시고 **맨 밑(잡비·마진)**을 보셔야 돼요. [01:51:00] 잡비·마진 명목으로 25%를 넣어야 하거든요. 그러니 위아래를 다 봐야 해요. 총액도 보고, 공정서가 빠진 게 없는지도요. 그래서 너무 싼 업체 빼고 평균 내라고 말씀드리는 거예요.

공사 들어가서 금액이 크게 오르는 경우는 — “여기 장 하나 짜주세요”, “상판 인조대리석 견적했는데 세라믹으로” 이렇게 (고객 요청으로) 평평 올라가는 거고, 그거 아니면 현장 특이사항으로 수백만 원 오르는 거예요.

[01:51:00] 철거 후 A/B/C안

디자이너: 저는 철거·설비 때 항상 안내드려요. “뜯었는데 이런 게 있다” 하면 선택지를 드려요. A안, B안, [01:52:00] 아무것도 안 하는 C안. 사실 **C안이 베스트**예요. 그렇게 해도 크리티컬한 문제가 없는 거니까요. 근데 누수가 진행 중이거나 곰팡이가 심하면 목공에서 잡아줄 게 있으니 (올라갈 수 있어요).

최근에 가장 크게 올라간 게 **전선 전체 교체**였어요. 콘센트 교체하려고 까보니 **접지가 없더라고요**. 콘센트 뜯으면 선이 세 개 들어 있어야 하는데, 접지가 — 냉장고·세탁기는 접지가 필요하거든요. 누전 상황에 (전류를) 바닥으로 흘려보내야 하는데 접지가 없으면 안 되죠. 옛날 구축엔 접지 없는 경우가 있어요, 특히 빌라가요. 요즘은 콘센트도 고출력이 많아 **2.5스퀘어**가 일반적이고 인덕션은 **4스퀘어**를 쓰는데, [01:53:00] (이 집은) 1.5스퀘어로 다 들어가 있었어요. 그래서 그 고객님이 “접지도 넣을 겸 전선 다 교체해주세요” 하셔서, 다 뽑아 다시 넣었는데 전선 5타가 들어왔어요. 1타에 요즘 구릿값 올라서 거의 20만 원 가까이거든요. 그래서 (비용이 올랐죠.) 근데 이런 현장 특이사항이 아닌 이상, “가구 견적 안 났는데 새로 짜주세요”가 백 단위로 올라가지, 그거 아니면 크게 안 올라가요.

[01:53:00] 가구 — 브랜드 vs 제작

고객: 들어가는 가구, 화장실 그런 브랜드도 다 정하는 거예요?

디자이너: 부엌이랑 현관장 수납은 **한샘** 거 (권해요). 제일 (마감) 낫거든요, 시공 깔끔하고 코어 자재가 검증돼 있어서요. [01:54:00] **제작 가구**는 — 운전하다 보면 트럭에 가구 쌓인 거 보시죠? 절반쯤 조립해서 현장에 와요. 한샘·리바트는 **넉다운 방식**이라 다 자재 상태로 와서 조립하고요. 제작 가구는 하부·상부가 반쯤 조립돼 와요. 문짝 열어보면 브랜드인지 제작인지 알 수 있어요. 브랜드 가구는 중간판이 하나에 칩(합판)이 한 판이고, 제작은 중간판이 두 개예요.

제작 가구가 더 비싸요. 예전엔 한샘이 비쌌는데 [01:55:00] 제작이 많이 올라왔어요. 제작은 가구 비용 받고 시공자 인건비를 따로 책정하거든요. 근데 한샘·리바트는 제품가에 다 녹아 있어요. 가구 시공자 하루 한 (현장이) 35만 원이거든요. 한샘은 “문짝 하나 다는 거, 이거 (단가)” 이렇게 세분돼 있어서, 기사님 입장에서 (제작 가면) 35만 원 보장되는데 한샘은 많이 달아야 남으니까요. 그래도 한샘이 품질 보증되고 금액대 괜찮으니 저는 (권하고), **욕실장**은 한샘 거 쓰셔도 되는데 [01:56:00] 한샘 욕실장은 (규격이) 잘 안 맞아서 제작으로 많이 해요. 어차피 욕실장은 일반 가구 소재가 아니라 **방수판**을 써야 되거든요. 그건 제가 (제작으로) 따라갈게요, 더 깔끔하게 나오고 원하는 사이즈도 되니까요.

[01:56:00] 일정 — 착공 / 미팅 잡기

디자이너: 이 내용 토대로 종이(견적서)로 정리해야 하는데 — 착공이, 어제 말씀하신 게 **8월 28일**이죠? 그게 **잔금일**이라고 하셨고요. 공사 끝나면 입주하시면 돼요. 그럼 저희 준비해서 다시 (미팅) — 평일도 되세요? 언제 좋으세요? 두 분 다 평일 오시면 퇴근하고 오셔야 하니, 최근 (퇴근) 시간이랑 직장 위치도 (고려)할게요.

[01:57:00]

고객: 저는 다음 주 토요일이요.

디자이너: (주중보다) 주말에 나오시죠? 제가 마침 이날 여기 또 오거든요. 다음 주 토요일… 아니면 **18일(목) 오후**가 좋을 것 같아요. 퇴근하시고요.

아내: 17일은 좀… (오빠는?)

남편: 아니, (그날은 안 돼.)

디자이너: 차라리 초도(1차)는 혼자 오시는 경우도 있어요. 견적은 제가 설계한 걸 **3D**로 보여드리는 거거든요. “이렇게 설계해봤습니다” 보여드리고 넘어가요.

[01:58:00] 18일 몇 시쯤 끝나세요?

고객: 4시쯤.

디자이너: 그럼 저녁 7시? 저희가 (이 사무실은) 비상주 사무실이라 미팅 때 오는데, 9시에서 11시 반에 끝나는 것도 편하게 말씀해주세요. [01:59:00] (본사는) 목동 사무실에 재무팀·마케팅팀이 있고, 목동은 두 층을 써요. 차(견적)는 여기서 진행 예정이고요. 그래서 **다음 주 목요일(18일) 저녁 7시**로 할게요.

고객: 알겠습니다. 고생하셨습니다.

[02:00:00] 실측 일정

디자이너: 그럼 (2차 미팅) 하고 실측을 해요, 2시간 정도요. 고객님의 (타사) 견적 검토해보시고 “여기랑 하면 좋겠다” 픽스되면 — 지금 (어르신이) 거주 중이시잖아요. 관리실 통해 진행 가능한 날을 (잡고요).

고객: 16일에 리바트가 실측 보고 싶다고 잡아두긴 했거든요.

디자이너: 저는 갈 때 혼자 안 가고 **창호팀이랑 소장님이랑 다 같이** 가거든요. [02:00:00] 몇 시요? 10시나 11시 오전이요? 제가 이날 (다른) 일정이 있긴 해서요. 천천히 봐도 되고, 어르신 거주하시니 양해 구하고요. 창호팀 섭의를 바로 하긴 어려울 거라, **창호 실측**은 따로 한 번 해야 할 텐데 30분 정도 걸려요. 일반 실측은 30분에서 여유 있게 1시간이구요.

고객: 다른 팀에서 한 (실측) 공유받으면 안 되나요?

디자이너: 그럴 순 있는데, 거기서 놓친 게 있을 수도 있어서요. 사람마다 중점적으로 보는 게 다를 수 있거든요. [02:02:00] 일단 다른 팀 한 거 제가 (현장) 영상 찍고 데이터 받으면 말씀드릴게요. **18일에 (미팅) 하는 걸로** 하고요.

고객: 네, 그렇게 하면 될 것 같습니다.

디자이너: 제가 그 시간에 뵈게요. 고생 많으셨습니다.

고객: 고생 많으셨어요.

— 상담 종료 (총 2시간 2분) —